



# CRONOPROGRAMMI

## Nuova linea AV/AC BS-VR-PD



Attività	Inizio	Durata		Fine	2021			2022			2023			2024			2025			2026			2027					
		giorni	mesi		Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3			
<b>NPP 0361 - Linea AV/AC MI-VR: tratta Brescia-Verona - 1^LF Brescia Est-Verona</b>																												
Realizzazione (*)	giu-18	2782	91,5	gen-26	[Gantt bar from Q1 2021 to Q3 2025]																							
Pre-esercizio e Attivazione	gen-26	30	1,0	feb-26	[Gantt bar from Q1 2026 to Q1 2026]																							

I Cronogrammi sono al netto di eventuali slittamenti per cause esterne.

Le date di attivazione all'esercizio non tengono conto del D.L. 57/2019 e delle relative Linee Guida ANSF.

(\*) I tempi di realizzazione contrattuali non tengono conto dei maggiori tempi dovuti all'adozione della Variante a 3 kVcc nonché della sospensione dei lavori causa COVID 19.

Attività	Inizio	Durata		Fine	2021			2022			2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
		giorni	mesi		Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3
<b>NPP 0361 - Linea AV/AC MI-VR: tratta Brescia-Verona - 2^LF Quadruplicamento in uscita da Brescia Est</b>																															
Istruttoria MIMS su iter approvativo PP (art.165 del Dlgs 163/2006)	ott-21	0	0,0	ott-21	[Gantt bar from Q1 2021 to Q1 2021]																										
Istruttoria RFI di proposta di approvazione del PP al Commissario	ott-21	10	0,3	nov-21	[Gantt bar from Q1 2021 to Q2 2021]																										
Ordinanza di approvazione del PP e pubblicazione su GU	nov-21	10	0,3	nov-21	[Gantt bar from Q2 2021 to Q3 2021]																										
Progettazione Definitiva (a cura GC)	nov-21	180	5,9	mag-22	[Gantt bar from Q3 2021 to Q3 2022]																										
Disponibilità del finanziamento per la fase realizzativa	mag-22	0	0,0	mag-22	[Gantt bar from Q1 2022 to Q1 2022]																										
Iter approvativo PD (art.166 del Dlgs 163/2006) (*)	giu-22	60	2,0	ago-22	[Gantt bar from Q2 2022 to Q3 2022]																										
Istruttoria RFI di proposta di approvazione del PD al Commissario (*)	ago-22	25	0,8	set-22	[Gantt bar from Q3 2022 to Q1 2023]																										
Ordinanza di approvazione del PD e pubblicazione su GU (*)	set-22	15	0,5	set-22	[Gantt bar from Q1 2023 to Q2 2023]																										
Eventuale recepimento prescrizioni	set-22	25	0,8	ott-22	[Gantt bar from Q2 2023 to Q3 2023]																										
negoziazione con GC finalizzata alla sottoscrizione dell'AI	nov-22	90	3,0	feb-23	[Gantt bar from Q3 2023 to Q1 2024]																										
Consegna garanzie per avvio lavori	feb-23	30	1,0	mar-23	[Gantt bar from Q1 2024 to Q2 2024]																										
Redazione Progettazione Esecutiva e Realizzazione	mar-23	2100	69,0	dic-28	[Gantt bar from Q2 2024 to Q3 2028]																										
Pre-esercizio e Attivazione	dic-28	30	1,0	dic-28	[Gantt bar from Q4 2028 to Q1 2029]																										

I Cronogrammi sono al netto di eventuali slittamenti per cause esterne.

Le date di attivazione all'esercizio non tengono conto del D.L. 57/2019 e delle relative Linee Guida ANSF.

(\*) Le tempistiche riportate valgono nell'ipotesi in cui il CVI del PD non superi quello assentito in sede di approvazione del PP.

Attività	Inizio	Durata		Fine	2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030																	
		giorni	mesi																			
					Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3
<b>NPP 0362 1^ Lotto Verona - Bivio Vicenza</b>																						
Realizzazione	set-20	2246	73,8	nov-26																		
Data di completamento delle opere PNRR ai fini dell'attivazione	giu-26	0	0,0	giu-26	◆																	
Pre-esercizio e Attivazione	nov-26	30	1,0	dic-26	◆																	

Attività	Inizio	Durata		Fine	2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030																	
		giorni	mesi																			
					Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3			
<b>NPP 0362 2^ Lotto Funzionale Attraversamento di Vicenza</b>																						
Progettazione Definitiva e successiva Verifica ed approvazione ai fini dell'avvio iter autorizzativo	mag-21	286	9,4	mar-22																		
Iter approvativo PD (art.166 del Dlgs 163/2006) (*)	mar-22	60	2,0	apr-22																		
Istruttoria RFI di proposta di approvazione del PD al Commissario (*)	apr-22	30	1,0	mag-22																		
Ordinanza di approvazione del PD e pubblicazione su GU (*)	mag-22	15	0,5	giu-22																		
Adeguamento da parte del GC del Progetto Definitivo al quadro prescrittivo ritenuto accoglibile	giu-22	60	2,0	ago-22																		
Negoziazione e Stipula Atto Integrativo	ago-22	150	4,9	gen-23																		
Avvio lavori	gen-23	30	1,0	feb-23																		
Realizzazione	feb-23	2120	69,7	nov-28																		
Pre-esercizio e Attivazione	nov-28	30	1,0	dic-28	◆																	

I Cronogrammi sono al netto di eventuali slittamenti per cause esterne.

Le date di attivazione all'esercizio non tengono conto del D.L. 57/2019 e delle relative Linee Guida ANSF.

(\*) Le tempistiche riportate valgono nell'ipotesi in cui il CVI del PD non superi quello assentito con il DL 59/2021 concertito con modificazioni dalla L. 101/2021.



Attività	Inizio	Durata		Fine	2021			2022			2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029			2030			2031		
		giorni	mesi		Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3			
<b>NPP 0382 Nodo AV/AC di Verona Ovest</b>																																					
Progettazione Definitiva e approvazione RFI	apr-20	550	18,1	nov-21	[Gantt bar from Q1 2021 to Q3 2021]																																
Iter approvativo PD (art.166 del Dlgs 163/2006) (*)	nov-21	60	2,0	dic-21	[Gantt bar from Q3 2021 to Q3 2021]																																
Istruttoria RFI di proposta di approvazione del PD al Commissario (*)	dic-21	30	1,0	gen-22	[Gantt bar from Q3 2021 to Q1 2022]																																
Ordinanza di approvazione del PD e pubblicazione su GU (*)	gen-22	15	0,5	feb-22	[Gantt bar from Q1 2022 to Q1 2022]																																
Adeguamento PD al Quadro Prescrittivo, validazione e predisposizione documentazione di gara	feb-22	140	4,6	lug-22	[Gantt bar from Q1 2022 to Q2 2022]																																
Attività Negoziale	lug-22	180	5,9	dic-22	[Gantt bar from Q2 2022 to Q3 2022]																																
Progettazione esecutiva e Realizzazione	dic-22	1927	63,4	apr-28	[Gantt bar from Q3 2022 to Q2 2028]																																
Pre-esercizio ed attivazione	apr-28	30	1,0	mag-28	[Gantt bar from Q2 2028 to Q3 2028]																																

I Cronogrammi sono al netto di eventuali slittamenti per cause esterne.

Le date di attivazione all'esercizio non tengono conto del D.L. 57/2019 e delle relative Linee Guida ANSF.

(\*) Le tempistiche riportate valgono nell'ipotesi in cui il CVI del PD non superi quello assentito dal CIPE in sede di approvazione del PP.

Attività	Inizio	Durata		Fine	2021			2022			2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029			2030			2031		
		giorni	mesi		Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3			
<b>NPP 0383 Nodo AV/AC di Verona Est</b>																																					
Progettazione Definitiva e approvazione RFI	set-20	451	14,8	dic-21	[Gantt bar from Q3 2021 to Q3 2021]																																
Iter approvativo PD (art.166 del Dlgs 163/2006) (*)	dic-21	60	2,0	feb-22	[Gantt bar from Q3 2021 to Q1 2022]																																
Istruttoria RFI di proposta di approvazione del PD al Commissario (*)	feb-22	30	1,0	mar-22	[Gantt bar from Q1 2022 to Q1 2022]																																
Ordinanza di approvazione del PD e pubblicazione su GU (*)	mar-22	15	0,5	mar-22	[Gantt bar from Q1 2022 to Q1 2022]																																
Adeguamento PD al Quadro Prescrittivo, validazione e predisposizione documentazione di gara	mar-22	140	4,6	ago-22	[Gantt bar from Q1 2022 to Q2 2022]																																
Attività Negoziale	ago-22	180	5,9	feb-23	[Gantt bar from Q2 2022 to Q3 2022]																																
Progettazione esecutiva e Realizzazione	feb-23	2827	92,9	nov-30	[Gantt bar from Q3 2022 to Q3 2030]																																
Pre-esercizio ed attivazione	nov-30	30	1,0	dic-30	[Gantt bar from Q3 2030 to Q3 2030]																																

I Cronogrammi sono al netto di eventuali slittamenti per cause esterne.

Le date di attivazione all'esercizio non tengono conto del D.L. 57/2019 e delle relative Linee Guida ANSF.

(\*) Le tempistiche riportate valgono nell'ipotesi in cui il CVI del PD non superi quello assentito dal CIPE in sede di approvazione del PP.