

Attività	Inizio	Durata		Fine	2021			2022			2023			2024			2025			2026			2027		
		giorni	mesi		Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3
NPP 0368 - Fase 1 - Raddoppio Piadena-Mantova: al termine dei lavori vi sarà il nuovo semplice binario da Piadena a Bozzolo e il doppio binario da Bozzolo a Mantova																									
Valutazione di Impatto Ambientale	ottobre-20	426	14	dicembre-21																					
Avviso di avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (VPE) (già avviato il 17/12/2020 i cui esiti devono essere depositati agli atti di CdS)	novembre-21																								
Iter autorizzativo con CdS	novembre-21	110	4	marzo-22																					
Avviso di avvio del procedimento volto alla DPU	20-mar-22																								
Ordinanza Commissario previa intesa con Regione per approvazione PD ai fini della DPU	marzo-22	15	1	aprile-22																					
Adeguamento PD non incidente sul piano particellare di esproprio e Validazione	marzo-22	90	3	giugno-22																					
Attività Negoziali	giugno-22	180	6	dicembre-22																					
Progettazione e Realizzazione della struttura ferroviaria "pronta per la fase di autorizzazione e operativa"	dicembre-22	1294	43	giugno-26																					