

Attività	Inizio	Durata		Fine	2021			2022			2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
		giorni	mesi																												
					Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3
Raddoppio Cesano-Bracciano Tratta Cesano-Vigna di Valle																															
Valutazione di Impatto Ambientale *	22-gen-21	393	13	19-feb-22																											
Iter autorizzativo sul PD a cura del Commissario	15-dic-21	110	4	4-apr-22																											
Avviso di avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio con contestuale dichiarazione di Pubblica Utilità	15-dic-21	30	1	14-gen-22																											
Ordinanza del Commissario di approvazione del PD	4-apr-22	15	1	19-apr-22																											
PD per gara adeguato alle prescrizioni della CdS e VIA	4-apr-22	180	6	1-ott-22																											
Adeguamento del PD a prescrizioni (iter+ODI) e documenti di gara	4-apr-22	90	3	3-lug-22																											
Verifica preventiva e validazione	4-giu-22	60	2	3-ago-22																											
Attività Negoziali	1-ott-22	180	6	30-mar-23																											
Progettazione Esecutiva, Verifica e Realizzazione	1-apr-23	2073	69	3-dic-28																											

* termine di legge scaduto in data 02/08/21

Attività	Inizio	Durata		Fine	2021			2022			2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
		giorni	mesi		Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3			
Raddoppio Tratta Vigna di Valle - Bracciano																															
PFTE per CSLLPP	8 novembre 2021	326	11	30 settembre 2022																											
Parere CSLLPP	30 settembre 2022	45	2	14 novembre 2022																											
Verifica preventiva interesse archeologico	30 settembre 2022	45	2	14 novembre 2022																											
Valutazione di Impatto Ambientale (comprensiva della paesaggistica)	30 settembre 2022	163	5	12 marzo 2023																											
CdS Preliminare su PFTE - localizzativa senza variante urbanistica ai sensi della L. 241/1990	27 dicembre 2022	119	4	25 aprile 2023																											
Copertura finanziaria del CVI	26 aprile 2023		0	26 aprile 2023																											
Progettazione Definitiva (incluso recepimento prescrizioni CdS)	26 aprile 2023	300	10	20 febbraio 2024																											
Iter autorizzativo sul PD a cura del Commissario	20 febbraio 2024	65	2	25 aprile 2024																											
Avviso di avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio con contestuale dichiarazione di Pubblica Utilità	20 febbraio 2024	30	1	21 marzo 2024																											
Ordinanza del Commissario di approvazione del PD	25 aprile 2024	15	1	10 maggio 2024																											
PD per gara adeguato alle prescrizioni della CdS	25 aprile 2024	180	6	22 ottobre 2024																											
Adeguamento del PD a prescrizioni (iter+ODI) e documenti di gara	25 aprile 2024	90	3	24 luglio 2024																											
Verifica preventiva e validazione	24 giugno 2024	60	2	23 agosto 2024																											
Attività Negoziali	22 ottobre 2024	180	6	20 aprile 2025																											
Progettazione Esecutiva, Verifica e Realizzazione*	20 aprile 2025	1323	44	3 dicembre 2028																											

* la durata da verificare a valle PFTE